

Утверждаю:
 директор А.В. Корнилова
 приказ от 19.05.2021 № 209-ОД



План исполнения предписания выданного 19 отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 38/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах заащиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара МАОУ «СОШ № 5» от 19.05.2021 года итогам проведенной проверки.

| № | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа, требования которого (ых) нарушены | План реализации пунктов предписания | Срок устранения нарушения |
|---|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | Система противопожарной защиты в здании в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку (или) открывание шлагбаума, установленного на подъезде к зданию школы | П.71 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Приобретение и установка стационарного однозонного передатчика RR-701 TS | 01.09.2021 |
| 2 | На первом этаже двери эвакуационных выходов (при наличии легко открываемых запоров (шпингалет) ведущих наружу здания, закрыты на ключ (из помещения № 14 и № 94 по экспликация к техническому паспорту № 18212 от 15.04.2014) | П. 26 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Приобретение и установка электромагнитных замков на двери эвакуационных выходов | 01.09.2021 |
| 3 | На втором и третьем этажах здания коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными | ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 53, ч.2,3 ст. 88, табл.23,24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, | Обжалование указанного пункта предписания в Чусовском городском суде. Направление заявления в Чусовской городской суд Подготовить письмо в Управление образования «О | До 30.07.2021 До 01.08.2022 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>п. 5.14*, п. 6.26*, табл. 1,2 СНиП 21-01-97*, п.4.3.3 СП 1.13130.2009, п.4.3.7 СП 1.13130.2020</p> | <p>подготовке локально-сметных расчетов» на проведение данного вида работ. Составить локальный сметный расчет на укладку линолеума в кабинетах. Согласовать в УКС ЧМР локальный сметный расчет. Направить письмо в Управление образования о выделении дополнительных средств. Заключить договор на проведение ремонтных работ</p> | |
| <p>4 На втором этаже в полу, на пути эвакуации со стороны коридора в лестничную клетку имеется перепад высоты менее 45 см (фактически 16 см) и пандусом с уклоном более 1:6 (помещение № 44 в помещении № 41 по по экспликации к техническому паспорту № 18212 от 15.04.201</p> | <p>ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 53, ч.2,3 ст. 88, табл.23,24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 6.28*СНиП 21-01-97*, п.4.3.4 СП 1.13130.2009, п.4.3.5 СП 1.13130.2020</p> | <p>Обжалование указанного пункта предписания в Чусовском городском суде. Направление заявления в Чусовской городской суд Подготовить письмо в Управление образования «О подготовке локально-сметных расчетов» на проведение данного вида работ. Составить локальный сметный расчет на выполнение ремонтных работ для ликвидации перепада высот. Согласовать в УКС ЧМР локальный сметный расчет. Направить письмо в Управление образования о выделении дополнительных средств. Заключить договор на проведение ремонтных работ</p> | <p>До 30.07.2021 До 01.08.2022</p> |